



行政检查登记表

当事人基本情况	<input type="checkbox"/> 公民	姓名		性别		年龄	
		住址		身份证号		联系电话	
	<input checked="" type="checkbox"/> 法人或其他组织	名称	河南水韵建设有限公司			法定代表人	雷向阳
		地址	河南省郑州市平舆县金铺镇代改路102号			联系电话	13783333379
执法人员	董泽宏			詹坤			
证件号	T291149			T260606			
任务来源	关于开展2021年水利工程建设领域第一批“双随机一公开”专项检查工作实施方案的通知						
检查内容	详见《中山市在建水利工程现场检查内容登记表》						
检查日期	2021年8月10日						
主要检查情况	详见《中山市在建水利工程现场检查内容登记表》						
承办人意见	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现违法行为，建议不予立案，并对检查中不规范的行为进行诚信惩戒。 <input type="checkbox"/> 发现违法行为，建议立案查处 <input type="checkbox"/> 责令限期改正违法行为 <input type="checkbox"/> 移送有关部门办理 <div style="text-align: right;">詹坤 2021.8.10</div> <div style="text-align: center;">已核。郭明 8.10 年 月 日</div>						
领导审批意见	<div style="text-align: center;">已核。</div> <div style="text-align: center;">负责人：签名 8.10</div> <div style="text-align: right;">年 月 日</div>						

行政检查登记表

当事人基本情况	<input type="checkbox"/> 公民	姓名		性别		年龄	
		住址		身份证号		联系电话	
	<input checked="" type="checkbox"/> 法人或其他组织	名称	中山市民众镇水务事务中心			法定代表人	王求
		地址	中山市民众镇新堤街33号			联系电话	85575827
执法人员	董泽宏			廖坤			
证件号	T291149			T260606			
任务来源	开展2021年水利工程建设领域第一批“双随机一公开”专项检查工作实施的通知						
检查内容	详见《中山市在建水利工程现场检查内容登记表》						
检查日期	2021年8月10日						
主要检查情况	详见《中山市在建水利工程现场检查内容登记表》						
承办人意见	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现违法行为，建议不予立案 <input type="checkbox"/> 发现违法行为，建议立案查处 <input type="checkbox"/> 责令限期改正违法行为 <input type="checkbox"/> 移送有关部门办理 <div style="text-align: right;"> 廖坤 2021.8.10 已核。邵明浩 8.10 年 月 日 </div>						
领导审批意见	<div style="text-align: right;"> 王松 负责人：签名 8.10 年 月 日 </div>						

行政检查登记表

当事人基本情况	<input type="checkbox"/> 公民	姓名		性别		年龄	
		住址		身份证号		联系电话	
	<input type="checkbox"/> 法人或其他组织	名称	陈华建工程有限公司			法定代表人	陈华建
		地址	广州市越秀区朝天路			联系电话	1527180413
执法人员	黄泽宏		廖坤				
证件号	T291149		T260606				
任务来源	关于开展2021年水利工程建设领域第一批“双随机一公开”专项检查实施方案的通知						
检查内容	详见《中山市在建水利工程现场检查内容登记表》						
检查日期	2021年8月10日						
主要检查情况	详见《中山市在建水利工程现场检查内容登记表》。						
承办人意见	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现违法行为，建议不予立案 <input type="checkbox"/> 发现违法行为，建议立案查处 <input type="checkbox"/> 责令限期改正违法行为 <input type="checkbox"/> 移送有关部门办理 <div style="text-align: right;">  廖坤 2021.8.10 </div>						
领导审批意见	<div style="text-align: right;">  王松 负责人：签名 8.10 </div>						

中山市在建水利工程现场检查内容登记表

工程名称	民安镇下浪水闸重建工程			
建设单位	民安镇水务事务中心	施工单位	河南永润建设有限公司	
监理单位	广东华迪工程管理有限公司	设计单位	广东中源勘察设计咨询有限公司	
抽查单位	抽查内容	法律法规和规章制度	检查要点	检查情况
建设单位	是否按月支付工程款	相关政策文件	检查按月支付款凭证情况	按合同约定支付
设计单位	是否按照投标文件或设计合同的规定派出设计代表配合项目法人或施工单位及时解决施工中出现的问题,从而影响工程质量及进度	《招标投标法》第六十条	检查设计合同、会议纪要、变更资料	已落实
	是否按要求派设计代表参加工作会议	《招标投标法》第六十条	检查设计合同、会议纪要	已落实
施工单位	在收到中标通知书后,中标人是否在规定时间内签订合同	《招标投标法实施条例》第七十四条	检查中标通知书、施工合同、招标文件	已按规定签订
	是否对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验	《建设工程质量管理条例》第六十五条	检查进场报验手续、材料和相关材料证书	已履行报验手续
	是否落实监理单位的整改要求	《招标投标法》第六十条	检查整改通知书、整改回复	已落实整改
	是否如实记录安全生产教育和培训情况	《安全生产法》第九十四条	检查施工现场、培训教育记录	已落实安全教育
	是否在工程的施工现场实行封闭围挡、“五牌一图”、落实扬尘防治、工程运输车辆等文明施工措施	《建设工程安全生产管理条例》第六十四条 市相关政策文件	检查施工现场、扬尘防治和工程运输车辆台账	已落实台帐管理
	项目经理的任命(含变更)是否符合合同规定;或者项目经理是否按合同规定到岗履职(含参加工程验收)	《招标投标法》第六十条 《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)	检查身份证、项目经理任命书或变更手续、会议纪要	图纸会审、监理工作交底、进度安全等专项会议均到场。
	项目组织机构中的其他成员(包括技术负责人、施工员、质检员、安全员等)是否按投标时承诺到岗履职	《招标投标法》第六十条	检查身份证、项目部成立相关文件资料或变更手续、会议纪要、考勤表	现场未见技术负责人、施工员、质检员、安全员。
	是否严格落实劳务用工实名制、工资支付分帐管理、工资保证金等制度规定	相关政策文件	检查实名制管理台账、农民工工资专用账户、银行流水及支付款凭证、工资保证金缴纳情况	现场无相关资料。(已补齐)

监理单位	是否聘用无相应监理人员资格的人员从事监理业务	《水利工程建设监理规定》第三十条	检查人员证书及身份证、中标通知书	暂未发现。
	监理人员是否按规定对重要隐蔽单元工程施工质量进行旁站监理并及时、规范、如实的填写旁站记录	《水利工程施工监理规范》	检查旁站记录	现场旁站人员为 监理员(李明奎)
	对施工单位存在的违规行为是否及时发出通知要求整改	《招标投标法》第六十条 《水利工程建设监理规定》第二十九条	检查相关整改通知书、整改回复资料	已发相关整改通知书,部分未整改回复。
	项目总监的任命(含变更)不符合合同规定及其他有关规定;或者项目总监未按规定到岗履职(含参加或者组织工程验收)	《招标投标法》第六十条 《水利工程施工监理规范》、《建设工程监理规范》	检查身份证、总监任命文件或变更资料、会议纪要	已落实。
处理意见:				

被检查单位(签字):

建设单位:


郭嘉源

设计单位:


施工单位:



监理单位:



检查组成员(签字):



廖坤

检查日期: 2021 年 8 月 10 日

附件 3

现场检查笔录（参考模板）

检查时间：2021年8月10日9时38分至10时__分

检查地点：民众镇下浪水闸重建工程项目现场

检查内容：“双随机一公开”专项检查

一、被检查对象基本情况

被检查单位名称：河南润建设有限公司 法定代表人（负责人）：雷向阳

住所：河南省驻马店市汝南县金铺镇 统一社会信用代码：91411700576347074C

单位联系人及电话：雷向阳 13783333379

现场负责人（可选）：刘芳林 工作岗位：生产经理

联系电话：13826188698 身份证号码：43042119770729871X

二、执法人员及见证人基本情况

组长：黄泽宏 执法证号：T291149 工作单位：市水务局

组员： 执法证号： 工作单位：

组员：詹坤 执法证号：T260606 工作单位：市水务局

见证人：赵星华 工作单位：市水务局 身份证号码：44020019910602577

联系电话：13380881303

二、告知事项

问：你好！我们是中山市水务局的执法人员黄泽宏、詹坤，
执法证（监察证）号分别是T291149、T260606，这是我们的执法
证件（出示执法证件），请你确认。请配合我单位开展检查，并如实
回答有关问题。如果你认为我们与本案有利害关系从而影响到本案的
公正办理，可以申请我们回避，你是否申请回避？ 否

以上内容经过 2021.8.10

答: 否

三、检查有关情况

具体检查情况详见《中山市在建水利工程现场检查内容登记表》。

四、询问内容（可选）

问: 针对今天“现场检查表”中的检查情况您是否了解、清楚?

答: 了解、清楚。

问: 还有什么要补充的吗?

答: 没有, 工人工资专项资料后补。

问:


答:

被检查人（现场负责人）、检查人应逐页签字确认


记录与本表一致。



（以下是笔录尾页）

被检查人（现场负责人）: 


检查人:



廖坤

2021.8.10

记录人:



2021.8.10

会议纪要

[华迪 2020]会审纪要 01 号

合同名称: 民众镇下浪水闸重建工程

会议名称	民众镇下浪水闸重建工程图纸会审及技术交底会议		
会议时间	2020 年 11 月 2 日 15 时 00 分	会议地点	民众镇下浪水闸项目会议室
会议议题	图纸会审及技术交底		
组织单位	民众镇水利所	主持人	陈卫东

会议主要内容:

由市水务局、市水利工程质量安全事务中心、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等相关人员在民众镇下浪水闸项目办公室召开民众镇下浪水闸重建工程图纸会审及技术交底会议, 会议由监理单位总监陈卫东介绍本次会议的主要内容及各参建单位。首先设计单位就工程内容进行了技术交底。

施工单位就图纸存在的问题提出图纸会审内容, 会议讨论后答复:

1、SG-6 止水铜片弯曲尺寸标注 50mm, R130, 其中 50 mm 是否已包括圆弧部分?如未包括, 请提供总长。

答复: 由设计单位提供。

2、埋石混凝土石方是否有块径等指标要求?

答复: 按 20%掺入量控制。

3、SG-16, 预制管桩桩长为暂定值, 施工过程如何确定总桩长, 请明确收桩标准。

答复: 按收桩标准, 提供贯入度。

4、SG-26, 未提供交通桥空心板预埋管的直径及材质;

答复: 由设计单位提供。

5、未提供工程施工红线, 请明确工程施工围蔽范围;

答复: 由设计单位提供,。

6、图纸中未包含水土保持施工图, 本工程是否涉及水土保持项目;

答复: 由设计单位提供。

7、大堤灌浆没有渗透系数要求；

答复：无

8、桥面铺装 C40 防渗混凝土有没有防渗指标要求；

答复：由设计单位补充。

9、图号 XLSZ-JS-SG-17 外围堰剖面图所示 12m 拉森-III 型钢板桩市面上已无此型号，可否改为拉森-IV 型钢板桩施打？内围堰按施工平面布置图两端均为民房且右岸端为河内架空民宅（附现状照片），导致内围堰无法施工，能否将内围堰变更为从左岸小泵房上游端至右岸内河架空民宅上游端进行填筑施工。

答复：可以修改，不增加工程量。

10、图号 XLSZ-JS-SG-03 外河干砌石护坡与外河抛石护坡无接口大样，该部位如何连接？

答复：保证质量安全的前提下顺接。

11、图号 XLSZ-JS-SG-05 外河抛石防冲槽需开挖至高程-5.00 米，根据该图地下地质显示高程-38.80 米都还是淤泥层，故抛石防冲槽开挖施工时很可能出现基坑塌陷，如出现基坑塌陷会影响外围堰的稳定性，能否将外围堰拉森钢板桩再锚深或将抛石防冲槽基坑补充支护方案？

答复：施工时考虑接实际，

12、图号 XLSZ-JS-SG-08 交通桥为现浇空心板，支座为氯丁橡胶支座，该种支座在现浇施工过程中很容易造成支座偏位导致桥梁的安全稳定性；能否将氯丁橡胶支座变更为锚入式钢板支座？另交通桥纵向两端边墩两侧无桥板挡板，是否应在边墩两侧补充挡板设计？

答复，具体做法由设计单位出具变更图纸，

13、图号 XLSZ-JS-SG-13 灌浆管口高程-2.80 标示是否有误？

答复：-2.60 米

14、图号 XLSZ-JS-SG-04 启闭房屋面梁上标示有电动葫芦，但无图显示有电动葫芦安装预埋件大样，是否应该补充设计？

答复：按厂家提供尺寸为准、

15 交通桥道路新建段高程+3.60 至+5.10, 现状堤顶高程分别为+3.22 与+3.20, 新建路面高程分别高于现状左、右岸各上坡路连接处 0.4 米, 此处是否应补充设计、

答复: 重新复测。

16 因施工现场临近村庄, 施工现场需做截流降水处理, 另闸室底板与悬臂挡墙部位均为预应力管桩基础, 且桩施工采用锤击贯入法施工, 上述施工工序可能会造成周边地质沉降或锤击桩施工时震动力导致影响周边民宅的房屋结构安全; 故我方现申请建设单位对施工现场周边民宅进行安全排查和安全鉴定。

答复: 由建设单位组织安全鉴定工作。

会议最后由市水务局黄泽宏主任对下步工作提出具体要求:

- 1、 加强施工现场安全围闭措施, 设置警示标示及警示标志。
- 2、 施工单位主要负责人未参加会议, 投标人员必须到位进行现场施工管理。
- 3、 加快施工进度, 确保 2021 年 4 月 15 日具备防洪功能。

广东华迪工程管理有限公司

2020 年 11 月 2 日

会议签到表

[illegible]

会议纪要

[华迪 2020]会审纪要 002 号

合同名称：民众镇下浪水闸重建工程

会议名称	民众镇下浪水闸重建工程监理例会		
会议时间	2020 年 12 月 4 日 09 时 30 分	会议地点	民众镇下浪水闸项目会议室
会议议题	监理现场会议		
组织单位	广东华迪工程管理有限公司	主持人	陈卫东

会议主要内容：

由监理单位组织、建设单位、设计单位、施工单位等相关人员在民众镇下浪水闸项目办公室召开民众镇下浪水闸重建工程监理例会。会议由监理单位介绍本次会议的主要内容及各参建单位。

监理单位对本项目进展情况进行了汇报并对施工单位进行监理工作交底。

一、本工程合同工期 473 日历天，质监手续已完成。要求施工单位立即组织施工任务并做到安全文明施工，施工现场封闭、临时道路洒水防尘，现场临时用电要规范、原材料进场堆放规范、加强安全管理、教育。

二、原材料进场要进行报验，并经监理人员见证送检合格后方可使用。

三、完善工程报验制度，施工单位自检合格后报监理单位验收，未经验收或验收合格不得进入下道工序施工。

四、由于该项目工期紧，任务重、天气原因影响大，要求施工单位做好施工进度计划；根据施工招标文件及施工合同关于对施工阶段节点的工期要求，做好进度计划及保证措施，倒排工期，确保能在春节前完成水闸底板砼浇筑。

施工单位报告施工现状及近期进度安排：

1、目前围堰及周边围挡已完成。现场生活及办公区临舍已搭建完成，施工围挡施工基本完成，满足施工封闭施工条件，尽快全面展开施工作业面。

2、春节前完成水闸底板浇筑。

建设单位提出具体要求：

1、要求施工单位完善管理制度，材料报验、自检，送检等内容要按规范执行。监理通知要及时整改并回复。

2、特种作业人员要持证上岗。

3、管桩施工要减少对村民的干扰，采取有效措施避免对周围房屋造成影响。如产生不良后果由施工单位承担。

4、施工单位对坐标、高程进行复测，确保数据准确。

5、灌桩桩底按设计要求进行封堵。

本次会议纪要为会议记录人对会议内容的理解整理，各方如有异议，请于收到纪要三日内通知我监理部

广东华迪工程管理有限公司

2020 年 12 月 4 日

会议签到表

监理 C-03

工程名称: 民众镇下浪水闸重建工程

会议主题: 2次例会

会议地点: 项目部会议室

会议时间: 2020.12.4.

[illegible]

会议纪要

[华迪 2021]例会纪要 01 号

合同名称: 民众镇下浪水闸重建工程

会议名称	民众镇下浪水闸重建工程监理例会		
会议时间	2021 年 1 月 6 日 15 时	会议地点	民众镇下浪水闸项目会议室
会议议题	监理例会		
组织单位	广东华迪工程管理有限公司	主持人	陈卫东

会议主要内容:

由监理单位组织市水利工程质量安全事务中心、建设单位、设计单位、施工单位等相关人员在民众镇下浪水闸项目办公室召开民众镇下浪水闸重建工程监理例会。会议由监理单位介绍本次会议的主要内容。与会人员查看现场后对施工单位提出具体要求。

监理单位对本项目进展情况及要求进行汇报:

- 一、本工程开工已有一个月了,桩基础施工已完成。进度与原计划严重滞后,年底是否能完成闸室底板浇筑还无法确定。要求施工单位要做好施工进度倒排计划,做好安全文明施工,尽快完成桩检测和钢板桩支护施工,为后续工作做好准备
- 二、对基坑土方开挖要严格按照专家论证后的方案进行,资料及时与工程进度同步,钢筋、止水铜片、分缝板要及时采购进场,完善原材料进场报验制度。
- 三、尽快落实施工组织方案专家论证,专家论证后方可组织开挖施工。
- 四、现场施工组织不够合理,进度缓慢,主要管理人员不到位,要求施工单位增加技术力量的投入,加快施工进度,确保春节前完成水闸底板混凝土浇筑。

施工单位报告施工现状及近期进度安排:

- 一、目前桩基础施工已完成。计划下周一基础开挖,钢筋材料已进场等待取样送检。施工班组已确定,本周进场,计划年底完成底板浇筑,尽快上报施工进度计划全面展开施工作业面。

建设单位意见及要求:

- 1、要求施工单位完善管理制度,临时措施落实到位。
- 2、加强用电安全问题,确保用电安全。
- 3、由于前期施工单位实际施工进度与总进度计划滞后较多,且现场主要施工管理人员不到位,工作开展不够顺利,针对项目具体情况实施具有针对性的施工方案,进行有组织的施工。加派人员机械,确保年底完成底板浇筑。

市水利工程质量安全事务中心就工程进展及现场存在的问题提出以下具体要求:

- 1、尽快落实施工场地内施工道路问题。
- 2、施工用电严格按《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行。
- 3、办公场所面积不符合招标文件要求,本周要整改到位。

- 3、本次会议纪要为会议记录人对会议内容的理解整理,各方如有异议,请手收到纪要三日内通知我监理部

广东华迪工程管理有限公司

2021 年 1 月 6 日

会议签到表

工程名称:	中山市五乡镇下浪水闸重建工程		
会议内容:	设计例会		
会议日期:	2021年1月6日15时00分	会议地点:	下浪水闸项目部
参加会议单位及其人员			
单位名称	姓名	联系电话	备注
中山市水利质安中心	陈文斌	1501509112	
	王世才		
中山市五乡镇水务中心	马石全	13590740560	
广东中源水务设计集团有限公司	余仁华	15907646159	
广东华建工程管理有限公司	陈玉东	13527180413	
河南水闸建设有限公司	王世才	13826188698	
广东华建工程管理有限公司	王京云	15089995269	